

LAMPIRAN

Lampiran 1 Baseline Schedule

Lampiran 2 Time Schedule Aktual

Lampiran 3 Penambahan Kebutuhan Material

Lampiran 4 Lembar Asistensi



LAMPIRAN 1
BASELINE SCHEDULE

Uraian Pekerjaan	Tanggal		Durasi	Bobot	Januari			Februari				Maret
					W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
					13/01/26	16/01/26	23/01/26	30/01/26	06/02/26	13/02/26	20/02/26	27/02/26
	Mulai	Akhir			s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
					15/01/26	22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	04/03/26
ZONA 1												
Pekerjaan Tiang Pekerjaan Tiang Pancang	13/01/2026	15/01/2026	3	6.142%	6.142%							
Pekerjaan Pile Cap	22/01/2026	04/02/2026	14	2.073%		0.148%	1.036%	0.888%				
Pekerjaan Tie Beam	22/01/2026	04/02/2026	14	2.331%		0.166%	1.165%	0.999%				
Pekerjaan Pelat Lt.1	22/01/2026	04/02/2026	14	2.447%		0.175%	1.223%	1.049%				
Pekerjaan Kolom Lt.1	05/02/2026	07/02/2026	3	2.566%				0.855%	1.711%			
Pekerjaan Balok Lt.2	08/02/2026	15/02/2026	8	2.433%					1.520%	0.912%		
Pekerjaan Pelat Lt.2	08/02/2026	15/02/2026	8	2.841%					1.776%	1.065%		
Pekerjaan Kolom Lt.2	16/02/2026	18/02/2026	3	1.585%						1.585%		
Pekerjaan Ringbalik	19/02/2026	26/02/2026	8	2.584%						0.323%	2.261%	
ZONA 2												
Pekerjaan Tiang Pancang	16/01/2026	18/01/2026	3	6.142%		6.142%						
Pekerjaan Pile Cap	24/01/2026	06/02/2026	14	2.073%			0.888%	1.036%	0.148%			
Pekerjaan Tie Beam	24/01/2026	06/02/2026	14	2.331%			0.999%	1.165%	0.166%			
Pekerjaan Pelat Lt.1	24/01/2026	06/02/2026	14	2.447%			1.049%	1.223%	0.175%			
Pekerjaan Kolom Lt.1	07/02/2026	09/02/2026	3	2.566%					2.566%			
Pekerjaan Balok Lt.2	10/02/2026	17/02/2026	8	2.433%					0.912%	1.520%		
Pekerjaan Pelat Lt.2	10/02/2026	17/02/2026	8	2.841%					1.065%	1.776%		
Pekerjaan Kolom Lt.2	18/02/2026	20/02/2026	3	1.585%						1.066%	0.528%	
Pekerjaan Ringbalik	21/02/2026	28/02/2026	8	2.584%							1.938%	0.646%
ZONA 3												
Pekerjaan Tiang Pancang	19/01/2026	21/01/2026	3	6.142%		6.142%						
Pekerjaan Pile Cap	26/01/2026	08/02/2026	14	2.073%			0.592%	1.036%	0.444%			
Pekerjaan Tie Beam	26/01/2026	08/02/2026	14	2.331%			0.666%	1.165%	0.499%			
Pekerjaan Pelat Lt.1	26/01/2026	08/02/2026	14	2.447%			0.699%	1.223%	0.524%			
Pekerjaan Kolom Lt.1	09/02/2026	11/02/2026	3	2.566%					2.566%			
Pekerjaan Balok Lt.2	12/02/2026	19/02/2026	8	2.433%					0.304%	2.129%		
Pekerjaan Pelat Lt.2	12/02/2026	19/02/2026	8	2.841%					0.355%	2.486%		
Pekerjaan Kolom Lt.2	20/02/2026	22/02/2026	3	1.585%							1.585%	
Pekerjaan Ringbalik	23/02/2026	02/03/2026	8	2.584%							1.292%	1.292%
ZONA 4												
Pekerjaan Tiang Pancang	22/01/2026	24/01/2026	3	6.142%		2.047%	4.095%					
Pekerjaan Pile Cap	28/01/2026	11/02/2026	15	2.073%			0.276%	0.967%	0.829%			
Pekerjaan Tie Beam	28/01/2026	11/02/2026	15	2.331%			0.311%	1.088%	0.932%			
Pekerjaan Pelat Lt.1	28/01/2026	11/02/2026	15	2.447%			0.326%	1.142%	0.979%			
Pekerjaan Kolom Lt.1	11/02/2026	13/02/2026	3	2.566%					1.711%	0.855%		
Pekerjaan Balok Lt.2	14/02/2026	21/02/2026	8	2.433%						1.824%	0.608%	
Pekerjaan Pelat Lt.2	14/02/2026	21/02/2026	8	2.841%						2.131%	0.710%	
Pekerjaan Kolom Lt.2	22/02/2026	24/02/2026	3	1.585%							1.585%	
Pekerjaan Ringbalik	25/02/2026	04/03/2026	8	2.584%							0.646%	1.938%
TOTAL				100%	6.142%	14.821%	13.326%	13.838%	19.183%	17.663%	11.152%	3.875%
KUMULATIF					6.142%	20.963%	34.289%	48.127%	67.310%	84.973%	96.125%	100.000%

LAMPIRAN II
TIME SCHEDULE AKTUAL

Uraian Pekerjaan	Tanggal		Durasi	Bobot	Januari		Februari					Maret
					W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	
					20/01/26	23/01/26	30/01/26	06/02/26	13/02/26	20/02/26	27/02/26	
	s.d.	s.d.			s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.			
	Mulai	Akhir			22/01/26	29/01/26	05/02/26	12/02/26	19/02/26	26/02/26	04/03/26	
ZONA 1												
Pekerjaan Tiang Pekerjaan Tiang Pancang	20/01/2026	22/01/2026	3	6.142%	6.142%							
Pekerjaan Pile Cap	29/01/2026	07/02/2026	10	2.073%		0.207%	1.451%	0.415%				
Pekerjaan Tie Beam	29/01/2026	07/02/2026	10	2.331%		0.233%	1.631%	0.466%				
Pekerjaan Pelat Lt.1	29/01/2026	07/02/2026	10	2.447%		0.245%	1.713%	0.489%				
Pekerjaan Kolom Lt.1	08/02/2026	09/02/2026	2	2.566%				2.566%				
Pekerjaan Balok Lt.2	10/02/2026	15/02/2026	6	2.433%				1.216%	1.216%			
Pekerjaan Pelat Lt.2	10/02/2026	15/02/2026	6	2.841%				1.421%	1.421%			
Pekerjaan Kolom Lt.2	16/02/2026	17/02/2026	2	1.585%					1.585%			
Pekerjaan Ringbalk	18/02/2026	23/02/2026	6	2.584%					0.861%	1.722%		
ZONA 2												
Pekerjaan Tiang Pancang	23/01/2026	25/01/2026	3	6.142%		6.142%						
Pekerjaan Pile Cap	01/02/2026	10/02/2026	10	2.073%			1.036%	1.036%				
Pekerjaan Tie Beam	01/02/2026	10/02/2026	10	2.331%			1.165%	1.165%				
Pekerjaan Pelat Lt.1	01/02/2026	10/02/2026	10	2.447%			1.223%	1.223%				
Pekerjaan Kolom Lt.1	11/02/2026	12/02/2026	2	2.566%				2.566%				
Pekerjaan Balok Lt.2	13/02/2026	18/02/2026	6	2.433%					2.433%			
Pekerjaan Pelat Lt.2	13/02/2026	18/02/2026	6	2.841%					2.841%			
Pekerjaan Kolom Lt.2	19/02/2026	20/02/2026	2	1.585%					0.792%	0.792%		
Pekerjaan Ringbalk	21/02/2026	26/02/2026	6	2.584%						2.584%		
ZONA 3												
Pekerjaan Tiang Pancang	26/01/2026	28/01/2026	3	6.142%		6.142%						
Pekerjaan Pile Cap	04/02/2026	13/02/2026	10	2.073%			0.415%	1.451%	0.207%			
Pekerjaan Tie Beam	04/02/2026	13/02/2026	10	2.331%			0.466%	1.631%	0.233%			
Pekerjaan Pelat Lt.1	04/02/2026	13/02/2026	10	2.447%			0.489%	1.713%	0.245%			
Pekerjaan Kolom Lt.1	14/02/2026	15/02/2026	2	2.566%					2.566%			
Pekerjaan Balok Lt.2	16/02/2026	21/02/2026	6	2.433%					1.622%	0.811%		
Pekerjaan Pelat Lt.2	16/02/2026	21/02/2026	6	2.841%					1.894%	0.947%		
Pekerjaan Kolom Lt.2	22/02/2026	23/02/2026	2	1.585%						1.585%		
Pekerjaan Ringbalk	24/02/2026	01/03/2026	6	2.584%						1.292%	1.292%	
ZONA 4												
Pekerjaan Tiang Pancang	29/01/2026	31/01/2026	3	6.142%		2.047%	4.096%					
Pekerjaan Pile Cap	07/02/2026	16/02/2026	10	2.073%				1.244%	0.829%			
Pekerjaan Tie Beam	07/02/2026	16/02/2026	10	2.331%				1.398%	0.932%			
Pekerjaan Pelat Lt.1	07/02/2026	16/02/2026	10	2.447%				1.468%	0.979%			
Pekerjaan Kolom Lt.1	17/02/2026	18/02/2026	2	2.566%					2.566%			
Pekerjaan Balok Lt.2	19/02/2026	24/02/2026	6	2.433%					0.405%	2.027%		
Pekerjaan Pelat Lt.2	19/02/2026	24/02/2026	6	2.841%					0.474%	2.368%		
Pekerjaan Kolom Lt.2	25/02/2026	26/02/2026	2	1.585%						1.585%	2.584%	
Pekerjaan Ringbalk	27/02/2026	04/03/2026	6	2.584%								
				TOTAL	100%	6.142%	15.016%	13.685%	21.469%	24.100%	15.712%	3.875%
				KUMULATIF		6.142%	21.159%	34.844%	56.313%	80.413%	96.125%	100.000%

LAMPIRAN III

PENAMBAHAN KEBUTUHAN MATERIAL

[illegible]

LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa / NIM : Fadil Muhammad Raka/223021


Nama Proyek : PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI

Nama Perusahaan : PT Abipraya-Wins, KSO

Lokasi : Jl. Outer Ringroad Kel. Abeli Dalam Kec. Puuwatu Kota
Kendari


Nama Dosen Pembimbing : 1. Julmadian Abda, S.T., M.T

2. Dr. Raditya Hari Murti, S.T., M.Sc, M.T

No	Hari/Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.		Pengajuan dan Pembahasan Judul Tugas Akhir	
2.		-Revisi bab 2 tentang jurnal sesuai judul -Penambahan jurnal	
3.		Revisi Bab 3 tentang metode penelitian kerapihan penulisan (bold , italic, dll). -Penambahan buat diagram alir Penelitian	
4.		-Pembahasan serta revisi Bab 1 - 3	
5.		-Perbaikan mengenai Bab 4 -Perbaikan Susunan Bab dan subbab.	
6.		-Penambahan Tabel dan kerapihan tabel. - Pembahasan ulang bab 1- bab 4 -perbaikan penulisan (bold , italic, Typo).	
7.		Finalisasi Tugas Akhir -Perbaikan pada kesimpulan.	

LAMPIRAN BERITA ACARA SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa 1 /NIM : FADIL MUHAMMAD RAKA / 223021
 Prodi : TKRG
 Judul Tugas Akhir : Metode Fast Track (Zonasi dan Crashing) pada Pengerjaan Struktur Gedung SMP Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari
 Hari/Tanggal Sidang : Rabu, 29 Juli 2026
 Paraf Tim Penguji :
 Ketua Penguji :

NO	Poin Masukan/Saran/Revisi Perbaikan/Revisi Perubahan	Paraf Pemberi Masukan
1.	Pak Masmian - Penulisan (kerapuhan, typo,) - Gambar Penugasan dijelaskan - Time Schedule (Percara, aktual). - Time Schedule. - Profil Prapik	 29/8/26.
2.	Ba Wulan - lengkapi tanggal, bulan, tahun (kerapuhan). - Bab III Penjadwalan - Hal. 15. (Site layout) -> lokasi (beritanda) - Jelaskan tentang pembagian sebelum 4 Zona tsb. - Wawancara (Foto dokumentasi) + (berapa orang.	 6/8/26

**i Metadata****DOCUMENT**

Title

TUGAS AKHIR METODE FAST TRACK (ZONASI) DAN CRASHING PADA PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG SMP PROYEK SEKOLAH RAKYAT KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Author(s)

Fadil Muhammad Raka

Coordinator

Pustakawan Ahli Pertama Anni Rahayuningsih

Document ID

334537031**ORGANIZATION**

Name of the organization

Politeknik Pekerjaan Umum

Organizational unit

Politeknik Pekerjaan Umum**REPORT**

Report date

2026-08-11

Edit date

**PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
NPP. 3374102C0000001****Record of similarities****Kampus MBH Politeknik Pekerjaan Umum - Jl. Soekarno Hatta
No.100, Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah**

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

11.1%

11.1%

SC1

18240

Length in words

0.21%

0.21%

QC

119481

Length in characters

Alerts

This section shows text modifications that may affect similarity results. Some changes are invisible in print but influence text analysis. Assess whether they are intentional.

Alphabet substitution		0
Spreads		0
Micro spaces		6
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		89

Sources

The list below shows matches found in different databases. Text color indicates the source of each match. Similarity values do not automatically indicate plagiarism. Review each source to assess proper citation.

The 10 longest fragments

Color of the source

#	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	WORDS (FRAGMENTS)
1	http://eprints.politeknikpu.ac.id/id/eprint/380/3/LEGALITAS-Irwan%20Jodi-203012-Eriya%20Yogi%20Pratama-203012-Tugas%20Akhir-2023.pdf	47 0 (0.26 %)